

Rodzaj kontraktu	Nazwa	Nr kontraktu	Termin waznoscia procedury przetargowej	Termin podpisania umowy	Termin zakonczenia realizacji	2018												2019												2020												2021												2022											
						Sty	Lut	Mar	Apr	Maj	Cze	Lip	Sier	Wrz	Paź	Lis	Grz	Sty	Lut	Mar	Apr	Maj	Cze	Lip	Sier	Wrz	Paź	Lis	Grz	Sty	Lut	Mar	Apr	Maj	Cze	Lip	Sier	Wrz	Paź	Lis	Grz	Sty	Lut	Mar	Apr	Maj	Cze	Lip	Sier	Wrz	Paź	Lis	Grz	Sty	Lut	Mar	Apr	Maj	Cze	Lip	Sier	Wrz	Paź	Lis	Grz
uslugi	Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janów pomiędzy ulicami Sikorskiego, Andersa, Pohulanka i Maczka, gm. Stare Babice oraz kanalizacji sanitarnej (łącznik między ulicą Maczka i Andersa	56a	niekwalifikowane	2014.07.15	2015.06.10	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janów pomiędzy ulicami Sikorskiego, Andersa, Pohulanka i Maczka, gm. Stare Babice oraz kanalizacji sanitarnej (łącznik między ulicą Maczka i Andersa	56		2016.02.09	2016.06.06	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
uslugi	Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wśes (teren posacaleniowy)"	57a		2018.03.02	2018.08.10	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wśes (teren posacaleniowy).	57		2021.09.15	2022.01.15	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
uslugi	Opracowanie koncepcji Monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.	58a	niekwalifikowane	2020.10.01	2021.05.31	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
dostawy	Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki G.P.K. "Eko-Babice" Sp. z o.o. - część nakładki wodomierzowe	58		2021.03.30	2021.04.22	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
dostawy	Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki G.P.K. "Eko-Babice" Sp. z o.o. - część system GIS	58		2019.01.02	2019.01.01	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
uslugi	Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki G.P.K. "Eko-Babice" Sp. z o.o. - część wzdrozenie ZSI	58		2020.03.01	2020.05.01	ZREZYGNOWANO Z ZADANIA																																																											
uslugi	Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzycinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50%" - etap I	59a		2019.05.31	2019.09.30	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
uslugi	Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzycinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50%" - etap II	59a		2019.05.31	2019.09.30	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzycinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% - wykonanie odwiertu Zalesie-ST1	59		2019.11.15	2020.01.07	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzycinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% - wykonanie odwiertu pilotazowego w Zalesiu - St2	59		2021.03.30	2021.04.30	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
projekt + roboty	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzycinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% - wykonanie odwiertu w Zalesiu ST 2 (po stwierdzeniu wody w pilotazu)	59		2021.07.15	2021.09.15	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzycinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% - rurociąg wody surowej	59		2021.11.15	2022.02.01	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
uslugi	Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielonki Wśes (teren posacaleniowy).	60a		2018.03.02	2018.05.10	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielonki Wśes (teren posacaleniowy).	60		2020.06.15	2020.08.15	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
uslugi	"Opracowania dokumentacji technicznej dla kontraktu: Budowa sieci wodociągowej we wsi Blizne Lasaczyńskiego. Część I (po zachodniej stronie SB)"	61a		2016.10.06	2016.10.21	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa sieci wodociągowej we wsi Blizne Lasaczyńskiego. Część I (po zachodniej stronie SB)"	61		2017.08.01	2017.11.16	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych w miejscowości Mariew i Stanisławów.	62		2017.07.12	2017.10.17	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Trak Krdewski na zachód od ul. Spacowej w miejscowości Borzycin Mały	63		2016.11.14	2017.03.07	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
uslugi	Opracowania dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa spinki wodociągowej Osiedlowa-Izabelinska w miejscowości Stare Babice. Etap I i II"	64a		2016.11.08	2016.11.28	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa spinki wodociągowej Osiedlowa-Izabelinska w miejscowości Stare Babice. Etap I	64		2017.02.16	2017.05.19	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa spinki wodociągowej Osiedlowa-Izabelinska w miejscowości Stare Babice. Etap II	64		2018.02.06	2018.05.09	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Odcinki uzupełniające sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Warszawskiej w gm. Stare Babice".	72		2018.10.03	2018.11.19	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	"Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Kutrzeby w Starych Babicach"	76		2018.10.30	2018.12.11	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
projekt	Budowa ujęć wody oligocenicznej w celu poprawy jakości wody, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach - etap II. podłączenie I oligocenu- projekt	77		2021.03.25	2021.04.20	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
roboty	Budowa ujęć wody oligocenicznej w celu poprawy jakości wody, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach - etap II. podłączenie I oligocenu- roboty	77		2021.11.01	2022.01.01	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
projekt	Budowa ujęć wody oligocenicznej w celu poprawy jakości wody, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach - etap II. II odwiert wykonanie analizy finansowej	77		2021.04.15	2021.04.30	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
projekt + roboty	Budowa ujęć wody oligocenicznej w celu poprawy jakości wody, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach - etap II. II odwiert + podłączenie	77		2021.07.15	2021.09.15	ZADANIE ZAKOŃCZONE																																																											
KLAM																																																																	
						procedury przetargowe																																																											
						realizacja kontraktów/umów																																																											